

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE- PR.**Obra: Revitalização do Bosque****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	TOTAL	TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	Serviços Preliminares	R\$ 3.276,00	1,21	R\$ 3.276,00	100	-	-	-	-
2.	Demolição	R\$ 1.158,79	0,43	R\$ 1.158,79	100	-	-	-	-
3.	Limpeza	R\$ 4.752,85	1,75	R\$ 4.752,85	100	-	-	-	-
4.	Calçamento	R\$ 58.625,74	21,58	R\$ 5.276,32	9,00	R\$ 53.349,42	91	-	-
5.	Fundação	R\$ 2.852,62	1,05	R\$ 2.852,62	100	-	-	-	-
6.	Estrutura Pilares	R\$ 6.359,43	2,34	-	-	R\$ 6.359,43	100	-	-
7.	Revestimentos	R\$ 38.163,20	14,05	-	-	R\$ 38.163,20	100	-	-
8.	Mobiliários	R\$ 116.923,00	43,04	-	-	R\$ 46.769,20	40	R\$ 70.153,80	60,00
9.	Instalações Elétricas	R\$ 10.242,76	3,77	-	-	R\$ 5.224,11	51,00	R\$ 5.018,65	49,00
10.	Paisagismo	R\$ 26.951,11	9,92	-	-	-	-	R\$ 26.951,11	100
11.	Pintura	R\$ 2.334,80	0,86	-	-	-	-	R\$ 2.334,80	100
TOTAL		R\$ 271.640,30	100,00	R\$ 17.316,58	6,37	R\$ 149.865,36	55,17	R\$ 104.458,36	38,45
TOTAL ACUMULADO				R\$ 17.316,58	6,37	R\$ 167.181,94	61,545	R\$ 271.640,30	100

