

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

PROGRAMA	Reforma e Ampliação na Escola Municipal Arthur S. Marques	VALOR DO INVESTIMENTO	313.054,20	CONTRATO Nº
EMPREENDIMENTO				
PROPOSTANTE	Prefeitura Municipal de Rancho Alegre	VALOR DO REPASSE		
MUNICÍPIO	Prefeitura Municipal de Rancho Alegre			
CONSTRUTORA		VALOR DA CONTRAPARTIDA	FINANCEIRA	313.054,20
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Luciano Mosti Resende		FÍSICA	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %									
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08		
	Construção Depósito e Reforma da Cantina												
1	Serviços Preliminares	1.612,93	0,52	100,00									
2	Demolição	829,84	0,27	100,00									
3	Muro de Arrimo	27.560,00	8,80	50,00	50,00								
4	Fundação	5.464,62	1,75		100,00								
5	Supra-estrutura	11.876,77	3,79		80,00	20,00							
6	Paredes e Paineis	7.209,02	2,30		80,00	20,00							
7	Cobertura	16.900,20	5,40	20,00	60,00	20,00							
8	Revestimentos	9.753,60	3,12	50,00	50,00								
9	Instalações Elétrica	4.998,85	1,60	20,00	80,00								
10	Instalações Hidraulica	6.207,11	1,98		100,00								
11	Esquadrias	1.427,88	0,46		20,00	80,00							
12	Pintura	7.495,73	2,39	30,00	70,00								
13	Piso	5.929,20	1,89			100,00							
14	Vidro	330,00	0,11			100,00							
15	Pavimentação Externa	1.701,00	0,54		30,00	70,00							
	Reforma das Salas, Pátio e Cobertura Metálica												
16	Demolição	2.824,66	0,90	100,00									
17	Cobertura Metálica	64.679,51	20,66	50,00	50,00								
18	Piso	13.037,04	4,16		50,00	50,00							
19	Revestimento nas paredes do Pátio	1.162,08	0,37		100,00								
20	Esquadrias e Forro	27.434,00	8,76	70,00	30,00								
21	Instalação hidro-sanitária	4.959,66	1,58	30,00	70,00								
22	Pintura	34.137,85	10,90			70,00	30,00						
23	Mureta externa	22.710,39	7,25	30,00	50,00	20,00							
24	Vidro	1.320,00	0,42				100,00						
25	Pavimentação Externa	6.175,52	1,97			50,00	50,00						
26	Diversos	24.000,00	7,67				100,00						
27	Limpeza da obra	1.316,74	0,42				100,00						
	TOTAL SIMPLES - %		100,00	28,88	41,16	17,20	12,77						
	TOTAL SIMPLES - R\$	313.054,20		90.397,33	128.856,76	53.834,26	39.965,86						
	TOTAL ACUMULADO - %		100,00	28,88	70,04	87,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTAL ACUMULADO - R\$	313.054,20		90.397,33	219.254,09	273.088,35	313.054,20	313.054,20	313.054,20	313.054,20	313.054,20	313.054,20	313.054,20

21/09/2018	Luciano Mosti Resende	Edmar Lima	
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	PROPOSTANTE	VISTO CEF